


# 鄂尔多斯市交通运输局文件



鄂交发〔2025〕128号

## 鄂尔多斯市交通运输局关于反馈准格尔旗 清大立交改造工程项目质量监督 管理意见的通知

准格尔旗交通运输局：

鄂尔多斯市交通运输局组织市交通运输综合行政执法支队、市交通建设工程质量监督站于2025年5月21日至5月23日对准格尔旗清大立交改造工程项目进行了2025年度第一次质量监督管理，监管内容包括建设市场管理、工程进度、工程质量、诚信体系建设、安全生产、农民工工资管理、

公路建设项目环境保护等方面。通过实地查看和查阅资料等方式发现了项目管理过程中存在的问题，并提出了整改意见（现场与建设单位交换了意见），现将有关情况反馈如下：

## 一、项目基本情况

清大公路立交改造项目路线全长 3.51 公里，按照一级公路标准设计，设计速度 60 千米每小时。设置叶形互通一处，其中改造清大公路主线 1.06 公里，新建匝道 2.453 公里、新建大桥 1 座及涵洞 7 道，桥涵设计荷载为公路-I 级。主线路基宽度为 20 米，路面宽度为 18.5 米；互通 A 匝道路基宽度 20.5 米，路面宽度为 19 米，其他匝道路基宽度为 9 米，路面宽度为 7.5 米，全线采用沥青混凝土路面。项目批准预算 1.69 亿元。

项目由准格尔旗交通运输局负责建设，监理单位为内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司，施工单位为四川志德公路工程有限责任公司。

## 二、工程进度方面

### （一）投资完成情况

开工至今累计完成投资 1.24 亿元，完成总投资的 73.3%。

### （二）主要工程完成情况

#### 1、路基工程

路基工程完成 99%；排水工程完成 63%；边坡防护工程完成 88%；支挡防护工程完成 88%；泡沫轻质土完成 75%。

#### 2、桥涵工程

桥梁主体工程全部完成，仅剩余伸缩缝未施工；涵洞工

程全部完成。

### 三、人员履约方面

(一) 总监办：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司  
主要人员应到 6 人，实到 5 人。桥涵监理工程师 1 人请假。

(二) 施工单位：四川志德公路工程有限责任公司  
主要人员应到 15 人，实到 12 人。材料员 1 人、试验员 2 人请假。

### 四、工程质量方面

#### (一) 工程实体抽查情况

全线防护工程混凝土回弹强度共计抽查 18 点，合格 18 点，合格率 100% (详见附表 1)。

排水工程结构尺寸抽查 18 点，合格 18 点，合格率 100% (详见附表 2)。

#### (二) 内业资料抽查情况

按照交通运输部及内蒙古自治区交通运输厅相关要求对监理、施工单位质保资料进行监督抽查 (详见附表 3)。

### 五、安全生产方面

#### (一) 内业资料

本次抽查参照《公路水运工程施工安全标准化技术要求》等规范及上级交通运输主管部门有关安全生产专项行动工作要求进行，施工安全内业基础管理资料抽查情况详见附表 4。

#### (二) 现场安全管理及“两区三场”建设管理

抽查发现拌合站发电机未做安全防护；轻质泡沫土等多处高填方段落未做临边防护、未设置明显的警示标识；B、F匝道口未封挡；水泥储存罐、拌和机支腿与地面承载力需进一步加强；发泡剂存放不符合《易燃易爆品消防安全监督管理办法》，轻质泡沫储存罐无防护措施、无明显警示标识。

建议建设单位组织施工单位、监理对全线现场安全管理及“两区三场”进行全面排查，及时整改，消除安全隐患。同时，因本项目属于边施工边通车项目，要按照《内蒙古自治区交通运输厅 公安厅转发交通运输部办公厅、公安部办公厅关于进一步加强公路施工路段交通安全管理的通知》（内交函〔2023〕106号）文件要求，强化现场交通管控，切实加强参建人员管理，在途经施工路段的重要节点，要强化警告标志、绕行标志设置，提示过往车辆注意通行安全和选择行驶线路。配合属地交管部门做好施工路段社会车辆和施工车辆安全管控工作，严防安全生产事故。

（三）防汛安全工作。要严格落实上级部门防汛文件及我局《2025年汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动方案》要求，开展汛期暑期隐患排查整治专项行动，认真进行防汛隐患自查排查，持续完善防汛应急预案，开展应急演练，充实应急物资储备，落实应急值班和领导带班制度。建设单位、监理单位要督促施工单位建立施工工地及驻地监测巡查制度，由专人负责开展监测巡查，尤其是加强在地势低洼、沟槽渠、河道行洪区域的检查排查，严禁设置临时住所、存放材料设备。汛期要坚决做到“三个紧急撤离”

(危险区和隐患点强降雨时紧急撤离、发生异常险情时紧急撤离、对险情不能准确研判时紧急撤离),做到决策坚决果断,人员应撤尽撤、应撤早撤,确保项目平安度汛。

## 六、信用评价情况

根据抽查情况以《交通运输部关于印发公路水运工程试验检测信用评价办法的通知》(交安监发〔2018〕78号)为依据,对存在失信行为的工地试验室进行了信用评价(详见附表5)。

## 七、农民工工资及分包管理

抽查发现施工单位四川志德公路工程有限责任公司存在以下问题:1.2025年3月和4月工人工资未发放;2.劳动合同未编号,未制定劳动合同签收表;3.四川志德与陕西烽冠签订的劳务分包合同中约定由陕西烽冠为雇佣的农民工缴纳工伤保险、意外伤害险,但实际未缴纳;4.路基班组(内蒙古鸿腾达建筑工程有限公司)雇佣的农民工未通过专户发放工资,未建立花名册、考勤表、工资支付表等台账资料。

建议施工单位加强项目合同管理,严格按照《内蒙古自治区交通运输厅关于印发〈内蒙古自治区公路工程施工分包管理实施细则〉〈内蒙古自治区公路工程施工分包合同示范格式文本〉〈内蒙古自治区公路工程施工劳务合作示范格式文本〉的通知》(内交建设函〔2024〕1332号)要求执行。

## 八、生态环境保护方面

抽查发现项目拌合站、挡墙防护、边坡拱形骨架等多处施工现场存在施工垃圾;施工便道过往大型车辆较多,扬尘

明显。

建议施工单位完成施工内容后及时清理施工垃圾，进一步加强施工便道维护，加大洒水抑尘频次，避免环境污染。

## 九、工作要求

针对抽查中发现问题，你项目要高度重视，逐条逐项进行整改，建设单位要将整改情况以正式文件报送我局。同时，建设单位要针对抽查发现问题举一反三，避免同类问题反复出现，切实提升项目质量安全等管理水平。

- 附件：1. 支挡工程抽查情况汇总表  
2. 排水沟工程实体尺寸抽查结果汇总表  
3. 施工、监理单位质保资料抽查情况汇总表  
4. 施工安全内业基础管理资料抽查情况汇总表  
5. 工地试验室信用评价汇总表

鄂尔多斯市交通运输局

2025年6月6日

(联系人：张瑞；联系电话：0477-8586830)

---

抄送：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、交通建设工程质量监督站。

鄂尔多斯市交通运输局办公室

2025年6月6日印发

---

附表 1

支挡工程抽查情况汇总表

单位	桩号	混凝土回弹强度 (测区)		
		总数	合格数	合格率
四川志德公路 工程有限责任 公司	K1+040-K1+105	4	4	100%
	AK0+530	5	5	100%
	AK0+650-AK0+781	5	5	100%
	DK0+119-DK0+342	4	4	100%
合计		18	18	100%

附表 2

排水沟工程实体尺寸抽查结果汇总表

施工单位	桩号	检测	合格	合格率
		组数	组数	
四川志德公路工 程有限责任公司	AK0+650-AK0+781	4	4	100%
	BK0+124-BK0+422	2	2	100%
	DK0+119-DK0+342	4	4	100%
	EK0+130-EK0+287	4	4	100%
	FK0+103-FK0+202	4	4	100%
合计		18	18	100%

附表 3

施工、监理单位质保资料抽查情况汇总表

序号	单位名称	存在的问题
1	内蒙古华讯工程咨询监 理有限公司	1. 防撞护栏质量检验报告中竖直度和预埋件无检查记录, 但结论中有合格率。 2. 原始记录中的混凝土配合比、浇筑记录中的混凝土配合比与所批水泥混凝土配合比不一致。
2	四川志德公路工程有限 责任公司	1. 工程质量管理考核制度未按制度进行考核。 2. 宽度、中线偏位检查记录与土方路基质量检验报告单中的检查数量不一致。 3. 细集料试验检测报告中主要仪器设备及编号不对应, 细度模数平均值应精确至 0.1、试样的筛分损耗率应不大于 0.5%。 4. 粗集料筛分试验检测记录表原始记录和机打记录分计筛余率、累计筛余率应精确至 0.01%。 5. 粗集料针、片状颗粒含量检测记录表原始记录未记录试样总质量。 6. 母体试验室取得新资质证书后未对工地试验室

		授权。 7. 试验室制度无受控章。
--	--	----------------------

附表 4

施工安全内业基础管理资料抽查情况汇总表

序号	单位名称	存在的问题
1	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未制定安全生产组织机构，且无各部门负责人任命分工文件资料。</li> <li>2、未编制安全生产制度。</li> <li>3、安全生产例会召开频次不足，只有 4 月份会议记录。</li> <li>4、未对施工单位进场人员、设备进行核查，无台账资料。</li> <li>5、未对施工单位专项风险评估报告进行审核。</li> <li>6、安全生产检查台账资料不全，2025 年只提供一份监理通知，无其他检查资料。</li> <li>7、未按照平安工地考核要求开展危大工程开工前安全生产条件核查，无资料。</li> <li>8、未按照《监理安全生产考核办法》中考核频次进行季度考评，2025 年暂未考评。</li> <li>9、未制定 2025 年安全生产培训教育计划。</li> <li>10、未组织开展学习新《公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准》。</li> <li>11、未组织开展施工驻地防灾专项行动，未对项目各 5 人以上驻地进行隐患排查，建立台账。</li> <li>12、未组织开展人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全管理行动，建立台账；未按要求对《关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》进行宣传。</li> <li>13、未开展防汛、消防安全检查。</li> </ol>
2	四川志德公路工程有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、安全生产组织机构图未明确到人、未上墙。各项上墙制度不包含安全内容。</li> <li>2、“三类人员”台账不全，无企业主要负责人（A 证）信息资料。</li> <li>3、安全制度汇编中缺少危险性较大工程现场管理制度。</li> <li>4、安全生产责任制度中未明确考核频次、考核内容等，但实际有考核表，且仅 2024 年对劳务分包队伍考核过一次。</li> <li>5、安全生产会议制度中规定安全生产例会每周召开一次，但实际每月召开一次。</li> <li>6、未与建设单位队伍签订安全生产责任书。2025 年与各劳务分包队伍签订的安全生产责任书未明确双方单位名称，且部分安全生产责</li> </ol>

		<p>任书存在签字、盖章不全现象。</p> <p>7、安全生产费使用制度中未明确费用支取申报程序内容；未制定2025年安全生产费使用计划。</p> <p>8、未按照安全生产培训教育制度要求培训学时进行培训教育。已制定的2025年的安全生产培训计划中无具体培训教育计划，且今年未组织项目部管理人员进行培训教育。</p> <p>9、施工安全技术交底资料未体现出三级交底，实际情况是安全部对班组长和工人安全交底。</p> <p>10、未按照规范编制重大风险清单。</p> <p>11、劳动保护用品发放记录存在项目部安全人员代领签字现象。</p> <p>12、未制定项目部消防布置图。</p> <p>13、未按照《项目主要负责人施工现场带班生产制度》要求填写领导带班记录。</p> <p>14、未组织开展学习新《公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准》。</p> <p>15、未按要求对《关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》进行宣传。</p> <p>16、未组织开展防汛安全检查。</p>
--	--	---

附表 5

### 工地试验室信用评价汇总表

序号	工地试验室名称	失信行为及代码	扣分
1	四川志德工程试验检测有限责任公司准格尔旗清大公路立交改造工程工地试验室	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。失信代码：JJC202011	3

